

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 12 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天组件今天到货 2 车，今天桩机进场尽快完成打桩工作。			
本次会议内容： 1、今天晚上到货 36000 个 M16 螺母，明天 4 平方光伏电缆到货 100km，明天 8.5m 处黄绿接地线全部到货； 2、现场打桩问题与设计院沟通确定施工方案；SVG 图纸已收到下星期开始施工，需各方确认开挖范围； 3、条形基础浇筑时预埋件模具拆除时间过早，需等预埋件固定之后才能拆除模具； 4、明天进行图纸会审，需提前仔细查看图纸列出问题清单； 5、今天 240 套支架前后立柱从常州发往昆山装运支架构配件后一起运至现场，14 日支架前后支撑发货；需尽快与支架厂家协调沟通尽快发货； 6、组件明天到货 2 车，找好卸货堆放场地； 7、支架安装完成后需联系组件厂家，组件厂家派人到现场进行安装指导； 7、现场围栏施工加快施工，明天先把大堤侧路口用围栏封闭。			
后附会议签到表、各单位汇报内容。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

[illegible]