

会议纪要

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 4 月 23 日
会议主持人			
会议主题：第一次工地例会			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 1、已确定条形基础尺寸（长 3.4m、宽 0.45m、高 0.34m），施工过程中做好定位放线； 2、支架孔径与设计图纸不符，需重新与设计院确认； 2、2018 年 4 月 28 日 9 时 17 分开始浇筑混凝土，并做好仪式准备工作； 3、支架基础从下往上依次为碎石、垫层、条形基础，施工过程中取消垫层工序，5 月 3 日固定支架发货； 4、设计院出具今天设计总平图纸，2018 年 4 月 25 日出具电缆清册； 5、从今日开始每天统计工作量填写监理日报； 6、施工用土先从厂区内取土（预计 3 万方）厂区内土地平整完成后再从厂区外进土，从垃圾厂进入重新开挖； 7、施工区域内车辆道路尽快平整，2018 年 4 月 24 日清理出施工便道； 8、监理做好统计施工开挖土方数量、挖机数量； 9、施工区北侧小门需封堵； 10、尽快落实设备材料采购情况。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期项目业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期项目施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期项目监理项目部		



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

