

会议纪要

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 4 月 26 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目工地例会			
上次会议问题落实情况：洒水车已就位。			
本次会议内容： 1、注意施工现场临时用电问题； 2、监理在巡视中发现有运土车司机在开车运输土方过程中玩手机，下次再发现此类现象，监理部将采取相应措施； 3、现场北侧施工通道路面凹陷严重需采取措施填平路面，保证施工车辆安全通过； 4、上午电动三轮车人工洒水，下午 14 时 36 分洒水车到达现场，开始清洁路面； 5、施工方提供前期开工资料报审监理项目部； 6、EPC 设备技术协议已签订，主要设备到货时间已确认； 7、上电新能源明确采购的支架不包括压块、螺栓、螺帽等，工程公司答复此项需协商； 8、施工方需提供项目工期的进度计划； 9、设计院尽快提供项目总平面布置图； 10、每个光伏组串垫层条形基础都需 GPS 定位； 11、施工现场必须配备灭火器等应急安全设备； 12、施工单位必须在 4 月 28 日前完成项目开工的所有准备工作。			

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

