

会议纪要

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 4 月 29 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：总包方未提供围栏样本给漕泾电厂确定；漫华路有 2 人清扫路面；昨天运输建筑垃圾至 18 时晚上未加班。			
本次会议内容： 1、总包单位收集围栏样式让漕泾电厂确认，场区围栏先开始施工； 2、监理项目部已提供施工管理办法及处罚规定，经过电厂及 EPC 方审核后开始实施； 3、施工队增加 200 套模具 2018 年 5 月 8 日之前完成 4600 个基础垫层浇筑； 4、由于前期设计院未确认条形基础 U 形预埋件尺寸现已紧急加工 1000 个，5 月 4 日开始浇筑条形基础； 5、由支架厂家提供底角螺栓螺母垫片，中压块、边压块等连接紧固件； 6、设计图纸与供货清册不符需各方确认； 7、尽快确定场区箱变颜色色号要求与一期项目箱变颜色一致； 8、设计院需确定现场 8.5m 处接地网图纸并与一期的接地网相连； 9、设计院尽快确定出具整个场区道路、箱变位置图纸及 35kv 电缆走向图； 10、设计院出具开关站 SVG 基础图纸； 11、现场 3.9m 处永久性道路尽快开通硬化； 12、增加施工人数，扎钢筋 4600 套 5 月 8 日前完成 13、未来几天有降雨情况现场需要开挖排水沟，保证 8.5m 处施工区不能有积水； 14、首次并网时间为 2018 年 6 月 8 日，首次并网设备容量必须能够满足并网的条件。			

15、站内保护整定由 EPC 方负责，与电力公司沟通开始准备相应接入系统方案。

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 (7)

[illegible]