

会议纪要

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 05 月 02 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：8.5m 与 3.9m 分界线坐标已提供；一期施工图纸已给出供各单位复印参阅。			
本次会议内容： 1、需设计院提供箱变管桩尺寸； 2、增加水泵加快现场排水速度； 3、钢筋加工区有施工人员未佩戴安全帽施工单位需加强工人安全意识，未佩戴安全帽者不允许入场区施工； 4、施工单位 2018 年 5 月 5 日提供现场施工人员身份证复印件； 5、施工单位提供现场特种作业人员资质证件、三级教育安全交底以及完善缺少的大型机械设备报审资料； 6、现场施工道路铺设建筑垃圾进度缓慢，需安排进度计划加快施工并每天在收工会上汇报； 7、施工单位明天去化工区报备运输车辆、驾驶员证件信息； 8、2018 年 5 月 4 日固定安装现场五牌二图； 9、安排细化施工网络进度图并张贴在会议室供各方查看； 10、明天现场开始试浇条形基础。			

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

会议签到表 (10)

[illegible]