

会议纪要

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 05 月 03 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
1、要求施工单位对原材料及绑扎完成的条型基础钢筋进行遮盖保护，防止因雨水天气而造成材料的腐蚀生锈； 2、施工单位需加强对钢筋加工区的施工人员的安全教育管理，如再出现现场安全文明涣散的现象，将对施工单位予以重罚； 3、按原施工进度要求，5 月 4 日将对西区现场条型基础进行浇筑工作，因现场垫层养护周期较短，现要求施工单位在监理单位及建设单位验收合格后再进行浇筑。明日现场先浇筑 8 块条型基础，待后期三方验收合格后再进行后续的浇筑施工； 4、因浇筑区处于回填区位置，按图纸要求，填方区基础底面应采用 400mm 厚的碎石进行换填处理；现场实际测量换填碎石不足 400mm，现要求施工单位严格按照图纸要求进行施工； 5、经施工队确认现场垫层、条形基础模板数量已满足现场施工进度需求； 6、2018 年 6 月 8 日西区 8.5m 处 8.267MW 全部完成并网； 7、现场围栏样式已确认，明天确定安装围栏的具体时间； 8、施工现场各个进出口需要有专人把控，外来人员不得进入施工场区； 9、按照材料到货、进度计划安排组织现场各工种施工人员； 10、明天下午 4 点 15 分召开第二次安委会，结束之后开收工会。			

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 (一)

[illegible]