

会议纪要

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 05 月 05 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：设计院未提供 8.5m 处接地网图纸，施工临时用电未整改（已发监理通知单通知施工单位整改）。			
本次会议内容：			
1、施工现场需张贴安装标识标牌等警示标语，“五牌二图”中工程概况内容有误需修改；			
2、下雨天施工材料需做好防雨遮盖处理，场区内开挖排水沟做好排水措施；			
3、现场施工临时用电今天必须整改完成不得从一期电站随意接线用电，需向一期电站办理用电申请；			
4、施工单位提供三级施工网络进度计划表；			
5、明天支架到货，施工单位找好材料堆放区安排卸货；			
6、现场进出口围栏缺口需修补，防止现场材料丢失；			
7、与设计院联系接地网图纸尽快出具；			
8、对“5 月 3 日专题例会”问题的落实情况			
(1) 上电漕泾仓库库存电缆可用性的盘点工作已完成（约 200 米可用）；			
(2) 监理明天下午对条形基础的浇筑进行验收；			
(3) 监理对现场垫层浇筑事宜已出具通知单，通知施工单位按图施工；			
(4) 确定第一批光伏组件 5 月 10 号到货；			
(5) 确定明天固定支架到场；			
(6) 逆变器 5 月 20 日到货；			
(7) 汇流箱 5 月 15 日到货；			
(8) 箱变 5 月 20 日到货 7 台；			
(9) SVG 5 月 25 日到货；			
(10) 35KV 配电装置 5 月 25 日到货；			
(11) 电缆招标已完成，5 月 12 日到货；			

(12) 要求设计院尽快提供 A 类 (紧急) 图纸: 西区接地网图、西区箱式变基础施工图、SVG 装置基础图。B 类 (较急) 图纸: 西区电缆布置图、西区电缆与开关站连接施工图、35KV 开关施工图、计算机监控施工图。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

