

会议纪要

会议地点	项目会议室	会议时间	2018 年 05 月 06 日			
会议主持人	汪家骏					
会议主题：项目收工会						
上次会议问题落实情况： 已出具漕泾二期西区光伏场接地图（图纸未完成最终审），施工临时用电未整改。						
本次会议内容： 1、条形基础浇筑已经过三方验收，同意继续进行浇筑； 2、垫层下铺设的碎石中有大量泥土混入对基础垫层浇筑产生重大的质量问题施工单位需加强现场施工管理（已发通知单通知整改）； 3、施工场区内粪区需做清淤处理，施工队不得随意回填； 4、土方车周转速度缓慢现场施工道路拥堵需加快开通施工通道，道路路面损坏严重需修补； 5、围栏已采购 5 月 10 日进场安装，施工方做好准备工作； 6、总包单位协调汇流箱生产厂家在 5 月 23 日能到 30 台，确保 6 月 8 日并网节点； 7、严格把控现场施工质量，不能因为赶进度而放松对工程质量的要求，必要时下令停工整改； 8、支架明天上午发货施工单位做好卸货准备。 后附会议签到表。						
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部					
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部					
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部					



本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

