

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 07 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
1、与设备厂家协商确定汇流箱 5 月 23 日到货 30 台，站内设备 5 月 27 日到货； 2、监理发放的通知单需抓紧时间完成整改并书面回复； 3、条形基础浇筑进度缓慢需加快现场施工进度，预制场区要同步进行条形基础浇筑（现场浇筑一半，预制一半）； 4、与设计院联系确定 8.5m 至开关站电缆走向图； 5、需尽快联系各单位召开启动联络会确定各方工作内容，确定 CT、PT 校验问题，开关站站内问题需尽快解决； 6、会议要求汇报施工进度（垫层浇筑、条基浇筑等工作量），统计设计图纸出具情况列出清册并进行图纸会审，设备到货情况列出表格（每天与设备厂家核对设备到货时间），外部协调落实到个人； 7、现场施工进度完成节点：8.5m 处西区垫层浇筑 <u>5 月 15 日</u>完成，条形基础浇筑 <u>5 月 18 日</u>完成，固定支架安装 <u>5 月 20 日</u>完成（<u>5 月 17 日</u>全部到货），箱变打桩 <u>5 月 13 日</u>完成、钢平台 <u>5 月 15 日</u>完成； 8、现场材料到货后做好验收工作，把控好到货材料的质量； 9、3.9m 处土方运输 5 月 30 日完成； 10、场区内施工道路路面损坏严重需修补；尽快打通现场施工道路，铺设建筑垃圾打通 8.5m 与 3.9m 施工道路（<u>5 月 9 日</u> B1、A3 施工道路全部打通）；			

11、3.9m 处东区设计图纸本周出具，5 月 30 日垫层浇筑完成 1/3（A3 路西面），6 月 3 日完成条形基础浇筑（A3 路西面），6 月 6 日完成支架安装（A3 路西面），6 月 9 日完成组件安装（A3 路西面）。

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部 工程监理项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

