

## 会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018年05月08日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
<p>1、每天收工会落实情况汇报：上电工程汇报施工进度、设备到货情况，电厂汇报设计出图情况，新能源汇报设备到货情况并确定组件第三方检测机构进行检测；</p> <p>2、箱变厂家5月25日开始发货5月28日到货；各单位尽快研究确定落实电缆穿管材料。</p> <p>3、加强现场管理，现场施工区域内不得有闲杂人等逗留、捡取建筑垃圾；</p> <p>4、加工区钢筋有锈蚀现象，需加强对钢筋的防锈保护；</p> <p>5、场区A3道路已开通，B1道路明天开通；大堤侧道路路面损坏严重急需修理；</p> <p>6、提供完整的材料发货清单，材料到货时需统计数量规格并核对设计图纸确保整套材料都及时到场；</p> <p>7、增加现场施工人员同步进行施工要求满足合同要求，加快施工进度；3.9m处施工时严格按照设计图纸施工。</p> <p>后附会议签到表。</p>			
主送单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		



本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

