

## 会议纪要

|                                                             |         |      |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|------------------|
| 会议地点                                                        | 漕泾电厂会议室 | 会议时间 | 2018 年 05 月 14 日 |
| 会议主持人                                                       | 汪家骏     |      |                  |
| 会议主题：项目收工会                                                  |         |      |                  |
| 上次会议问题落实情况：今天组件今天到货 2 车。                                    |         |      |                  |
| 本次会议内容：                                                     |         |      |                  |
| 1、1#、2#箱变打桩完成；围栏安装至 8.5 米边界处；SVG 处准备开始施工需办理手续，新能源需提供电缆分布情况； |         |      |                  |
| 2、270km 光伏电缆已到齐，10kv 电缆到货 200 米等 5 月 20 日电缆到齐后进行见证取样；       |         |      |                  |
| 3、静压桩机焊接接头处配备灭火器，注意消防安全；                                    |         |      |                  |
| 4、明天对 8.5m 处相邻组基础标高进行检测（8 块为 1 组），要求落差不得超过 20mm；            |         |      |                  |
| 5、大堤侧道路车辆进出频繁路面灰尘飞扬需采取措施进行处理；                               |         |      |                  |
| 6、现场支架试装发现有高低落差，需进行调整；要求支架安装组与组之间齐平；施工单位安装队伍安装工具必须准备齐全；     |         |      |                  |
| 7、施工单位明天提供 2 条线路具体停电计划时间；                                   |         |      |                  |
| 8、施工单位采购 CT、PT 尽快到货；                                        |         |      |                  |
| 9、明天组件到货做好卸货准备；                                             |         |      |                  |
| 10、每天收工会布置的任务第二天必须完成，对未落实的情况将进行罚款处理；                        |         |      |                  |
| 11、重要节点验收工程工序必须完整由总监、项目经理签字验收；                              |         |      |                  |
| 13、开工报告资料已准备，等待工程部检查。                                       |         |      |                  |

后附会议签到表。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 主送单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部 |
| 抄送单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 |
| 发文单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部 |

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

## 会议签到表 ( )

| 姓 名   | 工 作 单 位 | 职 务/职 称 | 电 话 |
|-------|---------|---------|-----|
| 江 永 俊 | 常州正衡    |         |     |
| 曹 书 青 | 常州正衡    |         |     |
| 潘 冲 秋 | 常州正衡    |         |     |
| 林 书 林 | 常州正衡    |         |     |
| 小 云   | 地源热泵    |         |     |
| 许 永 东 | 上电工程    |         |     |
| 陈 永 年 | 地源热泵    |         |     |
| 陈 永 年 | 地源热泵    |         |     |
| 王 北 俊 | 上电设计    |         |     |
| 陈 永 刚 | 上电设计    |         |     |
| 高 永 年 | 上电设计    |         |     |
| 卢 理   | 上电设计    |         |     |
| 梅 路   | 上电设计    |         |     |
| 沈 永 刚 | 上电新能源   |         |     |
|       |         |         |     |
|       |         |         |     |
|       |         |         |     |
|       |         |         |     |