

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 16 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天组件今天到货 1 车，支架到货 1 车。			
本次会议内容： 1、现场材料需按照要求规范堆放；组件倒运需有专人看护，不能有损伤； SVG 基础浇筑尽快完成； 2、施工单位明天对支架安装队伍进行技术交底； 3、CT、PT 5 月 28 日到货，需确定外送时间；压块、托板 5 月 18 日到货； 4、垫层有开裂现象需浇水养护保证质量，混凝土振捣时间不够需加长时间振捣完全，模板需清理干净并刷漆，现场支架安装工具需准备齐全；大堤南侧通道坡度需铺设建筑垃圾放缓； 5、光伏场内（西区）电缆敷设施工图已出具；供水系统图及放坡图纸需尽快出具；东区土建图纸需确定出具时间。 6、场区内芦苇地需用推土机清除干净；8.5m 与 3.9m 交界处需进行填土处理； 7、所有穿管材料均使用 ABS 穿管，汇流箱至箱变电缆不允许埋地敷设；35kv 线缆走向变更需出联系单交给设计院；SVG 位置需抬高并出具联系单； 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
沈文江	常州正衡		
常州正衡	常州正衡		
肖书君	常州正衡		
梅洪亮	常州正衡		
李明	上电工程		
李加明	上电工程		
杜卫华	常州正衡		
马东刚	上电漕泾		
高子华	上电漕泾		
吴云	上电漕泾		
张永强	上电新能源		
杨一明	上电电力		
陈冲	上电		
韦卫	上电漕泾		
杨洪	上电漕泾		