

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 18 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：支架安装队伍人员的三级安全教育及安全交底已上报至监理方			
本次会议内容：			
1、本周安全检查，发现施工人员未佩戴安全帽及反光背心现象 3 起，， 下发 2 张处罚通知单。闲杂人员随意进出现场现场 2 起，已对分包单位进行口头批评及教育。 2、5 月 13 日钢筋加工区发现临时用电安全隐患 1 处，已令分包单位进行整改，次日已整改完成 3、5 月 15 日钢筋加工区内木工作业区内发现消防安全隐患 1 处，已下发联系单通知上电工程进行整改，次日复查已整改完成。 4、本周新进场施工班组人员较多，总包单位未能及时对新进班组施工人员进行三级安全教育及安全交底工作，多次会议上提出后，今日下午已上报至我监理方进行审批。 5、因新进场施工人员较多，现场安全员已无法满足现场安全管理工作的需求，上电工程及各分包单位需增派现场安全员的配备。 6、因下周雨水天气较多，雨期施工主要做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等，雨后积水设置防护栏和警告标志，超过 1 米的基槽坑井设支撑；一切机械设备设置在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接地； 7、根据现场对 1#、2#SVG 的管桩开挖，2#SVG 的部分管桩打至变电站围墙外围，考虑到美观因素，SVG 基础将不进行移位。与设计单位沟通后，2#SVG 将重新施压 7 根管桩。 8、因变电站现场场地的限制，静压桩基无法进入现场，SVG 重新进行管桩施压将采用锤击桩进行施压，建设单位需与有关单位进行协商处理。 9、1#SVG 基础已进行开挖作业，但受昨夜降水天气影响，基坑内积水较多，施工单位需进行排水作为。 10、关于漕泾电站一期设备停役及二期设备接入的申请，市调已同意漕泾光伏电站申报 6 月份的停电计划。地调已上报市调 75056 线路的停运计划，6 月 2 号至 6 月 4 号，该时间段已确定，将不做更改。第二条 75059 线路将于 6 月 12 号至 6 月 14 号进行停运。1#SVG			

基础需优先进行浇筑施工。

11、支架托板将于今晚到货，明后天支架全部到场，20号逆变器全部到场，21号逆变器支架到场，请施工单位做好卸货准备。

12、运维单位需要二期汇流箱的设备参数，施工单位需提供下。

13、现场的安全小违章情况频发，抢工期期间不得放松安全管理，所有的分包单位需在现场设置“五牌二图”，现场有问题可以及时联系各家单位，下周一前未完成，将对总包单位进行加倍处罚。

14、因目前现场施工人员较多，各分包单位的的安全台账制度需尽快建立，杜绝未进行安全教育的人员进入现场进行施工。

15、围墙施工需尽快进行施工，施工现场各进出口需设专人进行把守，警防闲杂人员的进出。

16、雨季前临时用电需进行安全隐患排查工作，确保雨水天气无电气事故的发生。

17、漫华路侧的道路因土方车辆的进出，已造成严重的破坏，土方运输单位需在破坏的路面铺设铁板，便于施工车辆的进出安全。光伏区场内施工道路仍需进行修补铺设。

18、清淤施工需做好施工方案，北侧淤泥塘至今未进行回填作业，雨水天气来临后该侧淤泥塘将积水过深，不利于后期施工。

19、因天气炎热，各施工单位需做好防暑降温工作。

20、施工质量方面需严格按照昨日质量专题会上的要求执行。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
朱山青	常州供电公司		
汪利军	常州五环		
曹少春	常州五环		
蒋永秋	常州五环		
唐子强	常州五环		
杨子	常州五环		
李加明	常州五环		
陈永刚	上电新能源		
洪成	上电新能源		
陆海峰	上电新能源		
陈立华	上电新能源		
王磊	上电新能源		
杨一明	上电新能源		
魏育	上电新能源		
王正	上电新能源		
吕仕	上电新能源		
陶志群	上电新能源		