

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 20 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天逆变器到货			
本次会议内容： 1、3.9 米区域排水沟至雨水管井处，因雨水冲击塌方导致场区雨水无法正常排出。施工单位须立即对此处塌方口进行开挖处理，便于场区雨水的排出（已发联系单通知整改）。 2、8.5m 处光伏场区内排水沟未进行开挖，导致西区场区内积水较深，施工单位需尽快对此处进行开挖施工。大堤侧道路面积水需挖沟尽快排水。 3、今天电缆未到货，发货时需提供发货清单并及时通知现场人员接货。 4、可调支架区域有关拉线盘基础、条基、预埋件等混凝土材料由上电工程负责；有关螺栓、钢丝绳等支架部位材料由新能源负责采购。 5、现场 7#、5#箱变区域优先安装垫层、条基、支架、组件逆变器、汇流箱、箱变等设备。 6、1 号 SVG 先进行施工，材料明天下午进场。 7、今天拆除大堤侧棚户，桩机西区打桩完成已撤场。 8、今天 8.5 米区域组串接线图纸（部分）、可调支架基础白图、桩位图已出具，明天需打印图纸。 9、可调支架基础须全部进行预制，施工单位需尽快咨询预制厂家。 10、施工单位尽快提供 3.9m 压实方案。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

