

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 21 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天逆变器支架到货			
本次会议内容：			
1、SVG 基础打桩需拆电子围栏供桩机进入，具体拆除方案明天现场确定，施工单位后期需补齐手续；1 号 SVG 不做变动施工单位按图施工，基础采用 C40 混凝土浇筑。 2、今天光缆到货，其余电缆材料明天到货（原计划 5 月 20 日到货），上电工程明天确定汇流箱具体供货时间。 3、施工单位需制定 3.9m 处场平方案，清理出场区内运输的淤泥；确定可调支架处施工方案。 4、支架今天从常州发货明天到达现场，新能源今天确定核算现场垫片数量； 5、现场零件材料收货时需称量验收；材料到货需做好开箱检查记录；供货情况及材料到货情况需在收工会及微信群内及时汇报沟通； 6、现场组件安装时要按照规范从上往下开始安装，组件接线前需测试接地电阻。 7、由于现场条基不在同一水平面上，直流电缆穿管需安装角铁（镀锌）进行调整。 8、漫华路上道路损坏区域警示牌上需要张贴反光贴条注意安全，防止发生事故。 9、大堤侧围栏需封堵，不得有外来人员进出施工区域；现场确定围栏位置、排水沟具体尺寸。 10、8.5m 处排水沟尽快贯通把积水及时排出，需开挖沉淀池；检修通道及 3.9m 处排水沟尽快开挖。 11、5 月底提供正式版整定值，上电工程按照按照新的整定值进行调试，对一期设备一并并进行核算调整；运维单位提供设备的正式命名清单；现场模拟图二期新增设备需命名。			

12、上电工程配合制定设备调试方案；监控系统本周四到达现场；光功率预测厂家今天到场，等保设备明天到场。

13、现场部分设计蓝图已到场，各方单位需进行登记领取施工图纸。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 监理项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓名	工作单位	职务/职称	电话
刘子云	溧阳电厂		
曹书春	常州正德		
王作海	常州正德		
沈永良	常州正德		
阮永成	上电新能源院		
张晓明	地矿部		
高子云	上电溧阳		
孙永成	上电溧阳		
魏永成	上电溧阳		
陈永成	吴县		
王永成	上电溧阳		
杨永成	常州正德		
吕建	上电溧阳		
梅永成	上电溧阳		
尹永成	上电溧阳		
张永成	东鑫电力		