

## 会议纪要

|       |         |      |                  |
|-------|---------|------|------------------|
| 会议地点  | 漕泾电厂会议室 | 会议时间 | 2018 年 05 月 22 日 |
| 会议主持人 | 汪家骏     |      |                  |

会议主题：项目收工会

上次会议问题落实情况：今天支架到货一车，35kv、1kv 电缆到货。

本次会议内容：

- 1、SVG 基础明天早上开始打桩。
- 2、5 月 26 日到货 30 台汇流箱；5 月 31 日 1 台 SVG 设备发货。
- 3、支架今天到货一车，5 月 24 日开始支架大批量发货；ABS 管道厂家没有现货需定做。
- 4、CT 5 月 28 日晚上到货，PT 5 月 29 日到货；5 月 29 日（最晚 30 日）CT、PT 送往表计厂。
- 5、底角螺栓间距、丝扣长度以 21 日出具的图纸为准，施工单位按套购买。
- 6、土方本周四晚上结束运输，周五漫华路路面破损处施工单位需进行修理。
- 7、上电工程需规划 8.5m 处排水沟布置，清理垃圾确定排水沟施工方案；3.9m 处积水需及时清理排出，淤泥本周内完成清理。
- 8、施工单位需制定 3.9m 处土建施工方案并与设计院进行沟通。
- 9、现场组件安装时要按照规范需 2 人抬运并从上往下开始安装；按照分部分项验收表来进行验收，组件安装前需经过支架验收；7#区域垫层要有 40cm 碎石铺设。
- 10、清理支架、条基上的脏物泥土保持清洁；施工道路需进行修理。
- 10、围栏施工需把场区围住防止外来人员入场区；现场需严格把控施工安装人员，对不符合要求的人员一律不准进场施工。

后附会议签到表。



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 主送单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部 |
| 抄送单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 |
| 发文单位 | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部 |

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

