

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 23 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 1 车垫片。			
本次会议内容： 1、今天 1 号 SVG 基础打桩完成，施工单位 5 牌 2 图已安装。 2、明天下午 1 点监理部组织对现场各分包单位的企业、人员资质、安全教育、安全工器具等进行审查。 3、现场柴油发电机内悬挂杂物，存在安全隐患须立即进行处理。 4、电焊机接线不符合规范要求须进行整改(已整改)，并在周边配备消防器材。 5、现场垃圾需加快掩埋，淤泥清理尽快完成；为保证现场施工环境，现场需建立施工临时厕所。 5、监控系统今天已发货，施工单位需安排工期尽快完成设备安装调试。 6、5 月 29 日 PT、CT 送往表计厂，第一组 31 日完成校验；停电时间为 6 月 2 日-6 月 4 日，6 月 12 日-6 月 14 日，一共 9 台 CT、9 台 PT。 7、站内 SVG 开始施工，施工人员需在规定区域内进行施工，不得在一期项目其他区域随意走动逗留。 8、施工单位明天在现场所有电焊机、发电机、临时用电等区域必须配备消防器材。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

[illegible]