

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 27 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天支架到货 2 车，35kv 开关柜到场，电缆到场。			

本次会议内容：

- 1、8.5m 处组件已安装 150 组，明天早上浇筑 SVG 基础，预制场制作箱变钢平台。
- 2、现场巡视发现支架安装队伍有施工人员未佩戴安全帽，已开具罚单处理。
- 3、3.9m 处开挖排水沟，场区预制排水沟尽快采购，明天大堤侧道路进行修复。
- 4、计划 6 月 4 日对 I 母线 2 台开关柜进行调试，6 月 3 日晚上前完成 I 母线 2 台开关柜所有电缆、光纤接线。
- 5、在 I 母线服役前上电工程需准备大电流发生器进行一次通流试验，核对回路。
- 6、35kv 开关柜已到货，在安装前可以进行电气试验。
- 7、上电工程尽快落实站内施工工作票开票负责人事宜。
- 8、明天对开工前资料进行汇总自检。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈文江	上海港经		
陆克俊	常州正衡		
朱峰山	上海港经		
黄应春	常州设计		
傅作勤	常州正衡		
魏华	上海港经		
王北伟	上海港经		
孙尔刚	上海港经		
高玉平	上海港经		
吕迪	上海港经		
杜万林	常州正衡		
潘忠厚	天德		