

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 05 月 28 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天支架到货 3 车（西区 574 组支架材料已到齐）。			
本次会议内容： 1、今天 SVG 基础浇筑，明天 7#区域条基吊装（先吊装之前浇好的垫层），场区内剩余垫层 5 月 30 日全部完成。 2、施工单位落实修理大堤侧道路、清理泥土；一期与二期通道尽快进行修理完成。 3、3.9m 与 8.5m 交界处污水需尽快清理；3.9m 处场平工作施工单位明天安排施工计划并在收工会上汇报； 4、场区围栏需尽快完成闭合，加强对现场的管控，安排人员保管材料防止丢失；清点核对现场施工人员数量。 5、SVG 基础施工严格按图施工；8.5m 场区内垫层碎石需进行压实处理；2#箱变桩孔周边需进行回填。 6、监控遥测遥信点表已给调度 6 月 4 日进行调试；SVG 工代调试负责人 5 月 30 日到达现场；SVG 监控功能并入现有系统。 7、开关停役申请报告及图纸已交给地调刘忠平（唐丹红主任指定）；增加的点表与自动化姚工联系；35KV 出线开关整定限额通知单初稿已出（金山地调杨工），目前在走流程，6 月 4 日正式出来；市调 OMS 系统申请重新已上报。 8、CT、PT 明天到货，29 日送往表计厂；操作票核准人发令人由运维单位确定；6 月 4 日线路服役时间为 23:00。			

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目三期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目三期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

