

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018年05月30日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况： 今天 2 台箱变到货就位。			
本次会议内容：			
1、今天 3#、4#箱变就位；敷设 7#箱变至开关站 35kv 电缆；吊装开关站控制柜；吊装现场预制条形基础；后天 4 台箱变到货；明天压路机进场。			
2、现场组件安装存在部分组件压块未压紧、边压块未压到底现象，对光伏组件的运行稳定性造成严重影响。施工单位须立即对该区域安装存在问题的部分进行整改工作并做好三级自查制度，加强现场安装质量的管理工作。			
3、8.5m 处条形基础吊装就位时注意拉线调整高差平整度，今天图纸出具 N2612S-BD0201 箱变二次，N2612S-BD0305 防雷接地，N2612S-BD0306 防火封堵。			
4、站内工作全面开展，施工单位注意施工安全运维单位设置警戒牌；场区箱变分合闸操作确认远程操作。			
5、今天 CT、PT 已送往表计厂，星期五上午 10 点拿回；关于施工前准备、质量验收事宜需各单位上报人员名单成立检查小组。			
6、现场各组件安装队伍需按照规范手册抬运、安装组件不得造成组件损坏，如有损坏由各安装小组自行负责；周五下午召开关于操作分工协调会。			
7、现场场地平整、条基吊装、支架、组件安装进度缓慢施工单位需增加机械及施工人员加快施工进度保证 6 月 8 日西区并网。			
后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期
会议签到表()