

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 01 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况： 站内 2#、4#开关柜吊装，场区箱变平台吊装			
本次会议内容： 1、现场西区支架已安装 43%，组件已安装 34%，条形基础吊装，35kv 电缆敷设，1#SVG 基础浇筑、预制仓就位，7#、5#箱变钢平台就位，站内电缆沟开挖。 2、条形基础吊装 6 月 3 日吊装、调整完成；开关站电缆沟电缆敷设 6 月 3 日完成；3.9m 处场地压实平整工作上电工程需尽快落实；现场安装人员要求不低于 100 人。 3、B1 路南北侧排水钢管雨水井堵塞需进行疏通，保证排水通畅。 4、设计图纸满足现场施工进度要求。 5、今天第一套 CT、PT 校验已完成。 6、今天调度定值限额单已到，站内 6 月 4 日晚上汇报。 7、大堤侧道路需进行修理，费用由新能源与上电工程负责。 8、场区直流电缆套管须进行整改。 9、6 月 8 日并网按照 7#、5#、4#顺序进行条基、支架、组件安装并网；明天 7#区域条基吊装完成，后天 7#区域支架安装完成。 10、今天晚上箱变到货，明天进行 7#、5#箱变吊装就位。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		



本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存一份。

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
李明	上电工程		
李峰			
陈永江	常州正衡		
李山	上电研发		
张华	上电工程		
高建明	上电新能源		
郭伟	上电新能源		
陈洲	上电新能源		
刘庆超	东鑫里口		
陈添辉	上电研发		
王永生	上电运营		
李强	上电运营		
曹芳	上电运营		
杨彬	上电运营		
卢生	上电运营		
赵国平	(常州正衡)		
黄书春	常州正衡		
杜小林	常州正衡		
梅世斌	常州正衡		