

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 05 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 3 台箱变，2 车组件。			
本次会议内容： 1、现场 7#条形基础吊装、调整完成；今天支架安装 32 组，组件安装 18 组；开关站 1#SVG 变压器吊装，SVG 尽快投运。 2、现场缺少的 M12 螺母（约 9000 个）由上电工程自行购买由漕泾电厂、新能源公司确认。 3、现场安装单位把包装纸箱随意丢弃在已安装组件表面，违反安全文明施工条例。施工单位需加强现场文明施工管理，不乱丢施工垃圾，及时清理掉现场的废旧物品，保持场区的整洁。 4、西区箱变安装质量需加强，箱变下支墩需加筋焊接；场区排水沟需尽快贯通；吊装条形基础破损处需进行修复。 5、明天上午 9 点调度远动对点，配合人员及时到位；一次仓、二次仓电缆封堵尽快完成；通讯柜已安装光纤熔接尽快完成。 6、现场增加安装人员、电缆敷设人员，加快施工进度，完成西区 6 月 8 日并网目标。 7、施工单位抓紧时间尽快出具 3.9m 处降水方案；增加机械加快场地平整进度，开通场区施工道路、排水沟。 8、第二套 CT、PT 校验完成，明天上午上电工程取回；进度款项需附件设备签收单、施工验收资料等。 9、整个施工场区及站内安全文明生产清理 6 月 7 日完成；施工单位 6 月 7 日通知各单位现场确认并网条件。			

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

[illegible]