

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 06 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况： 今天到货 3 车组件。			

本次会议内容：

1、现场 7#区域组件已安装 55 组，直流电缆、交流电缆布线；1#SVG 接线拼装；光纤接线盒未到场，逆变器至箱变光缆通讯未连接；6 月 8 日就地操作模式并网。

2、2#区域部分支架安装用檩条代替斜梁，施工单位须立即进行整改；场区汇流箱需堆放合理，避免被过路机械碰撞损坏；组件安装时需采取保护措施，防止组件背板划伤损坏；明天场区进行清理，材料物资整齐堆放；明天对 6 月 8 日并网区域检查，发现的问题进行汇总整改。

3、A3 至 B1 路过路管需进行填埋；A3 路东侧积水需尽快排出；西区箱变安装质量需加强，箱变下支墩需加筋焊接，清除焊渣；SVG 电缆沟砌筑需增加电缆支架。

4、今天对到货组件进行检测，先提供电子版检测报告，纸质版报告需等全部完成后才能出具。

5、今天调度远动对点完成；电度表明天进行安装；35kv 电缆中间接头需做好保护措施。

6、6 月 8 日并网，需悬挂临时标识牌；典型操作票已送至金山地调处；光功率预测厂家尽量到场；第二套 CT、PT 校验完成今天已到场，2 次校验报告一起出具。

7、电缆穿管采用 ABS 管材；现场组件插头线缆连接注意安全；3.9m 方案尽快提供。

8、现场明天调整人员对 7#区域进行电气安装，逆变器、汇流箱、交直流电缆接线并进行编号挂牌。

9、明天对 6 月 8 日并网区域进行检查，需准备试验报告、验收等相关资料，具备并网条件后施工单位通知各方单位现场确认检查；逆变器、汇流箱、箱变设备厂商到场配

合并网工作；并准备警示标识在受电后进行警示；明天6月8日并网宣传横幅悬挂到位。

10、设备带电后施工单位签订代设备保管协议。

11、明天确定6月8日并网操作步骤、操作人员，并列出具体的操作、人员表格。

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李月云	漕泾电厂		
汪新波	常州正衡		
韩仲毅	常州正衡		
李冲			
高吉平	上电漕泾		
孙刚	上电漕泾		
王三	上电漕泾		
张峰	上电漕泾		
陈海	上电漕泾		
黄长春	常州正衡		
陈忠平	常州正衡		
梅玲	上电漕泾		
陈忠	上电漕泾		
杨一明	东航电力		
杜国栋	常州正衡		