

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 10 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天 6#箱变就位。			
本次会议内容： 1、现场支架安装 11 组，组件安装 30 组，敷设 35kv 高压电缆，6#箱变就位。 2、电缆穿管进出口处需进行防火封堵；逆变器、汇流箱需悬挂警示标识。 3、组件安装时需注意安全文明施工，清除组件上的脏物。 4、东区场平区域内有外来社会闲散人员出入，施工单位须加强现场的安全管理工作。 5、场区排水沟尽快贯通，雨季来临场区内不得有积水现象；场区箱变钢平台需进行加筋补焊。 6、现场接地网的施工需加快完成，警防雷雨天气对已安装完成的设备造成破坏。 7、下周雨水天气较多，现场任需对用电进行安全隐患排查工作，确保雨水天气无电气事故的发生 8、漕泾光伏二期调试期电量统计，华漕 75056 上网电量：4.09 万；华漕 75059 上网电量：3.84 万；1 号光伏进线发电量：3.37 万；2 号光伏进线：3.86 万；3 号光伏进线：0.75 万；总发电量：7.98 万；总上网电量：7.93 万。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

[illegible]