

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018年06月11日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
<p>本次会议内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、现场 2 台箱变到货；2#SVG 变压器、隔离开关到货，SVG 设备仓、变压器就位。 2、图纸缺叠瓦部分，新能源 6 月 20 日开标确定厂商后提供数据供设计院出图。 3、明天 II 号母线停役，运行设备与检修设备进行隔离做好安全措施。 4、3.9m 处场地平整进度缓慢需加快施工，场区排水沟需尽快贯通。 5、6 月 14 日过路埋管完成并排出积水进行回填；组件安装需满足规范要求，按照验收标准统计不合要求的组件进行整改。 6、设备代保管协议需尽快完成签订；CT、PT 报告已出，明天去表计厂取回。 7、6 月 14 日下午施工单位必须完成 4#、5#、7#区域剩余光伏组件、逆变器、汇流箱安装完成并网。 8、明天施工单位完成 8.5m 处所有箱变及高压电缆安装敷设。 9、6 月 18 日施工单位完成 8.5m 处所有支架、组件、逆变器、汇流箱、箱变安装调试，西区全容量并网。 10、上电工程准备 3.9m 处施工进度计划表，明天收工会进行汇报。 12、6 月 10 日漕泾光伏二期调试期电量统计，华漕 75056 上网电量：1.86 万 kwh；华漕 75059 上网电量：1.71 万 kwh；1 号光伏进线发电量：1.6 万 kwh；2 号光伏进线：1.7 万 kwh；3 号光伏进线：0.27 万 kwh；总发电量：3.62 万 kwh；总上网电量：3.57 万 kwh。 			

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 监理单位
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理单位

本表一式三份，由监理单位填写，业主、施工项目部各存一份，监理单位存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓名	工作单位	职务/职称	电话
汪文俊	常州工行		
孙明	上电漕泾		
董志军	上电漕泾		
孙如刚	上电漕泾		
王如俊	上电漕泾		
陆晓明	上电漕泾		
梅晓	上电漕泾		
孔亮	上电漕泾		
黄良春	常州工行		
林双林	常州工行		
朱斌	上电漕泾		
蒋冲数	常州工行		
唐明	上电漕泾		
王松	常州工行		