

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 12 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1、现场剩余 6 组支架因缺少 M10 螺栓未安装，施工单位需尽快采购完成安装；场区内有部分配件随意乱扔乱放，需收集场区内零散零件归类堆放。 2、6 月 14 日南瑞监控到现场进行两台新增柜的调试并同市调/地调进行新增远动点的核对。 3、施工单位站内注意安全施工，做好安全措施；运行设备与检修设备进行隔离，空中作业须佩戴安全带。 4、6 月 15 日南瑞 SVG 到现场进行 SVG 调试，具备条件的安排进行变压器冲击试验及并网后的动态调试。 5、现场部分电缆穿管未进行防火封堵需立即进行整改；电缆穿管接口处断开需进行处理；接地焊接处需进行防腐刷漆。 6、现场排水沟需尽快贯通；现场材料堆放混乱需进行清理；叉车倒运组件过程中需有专人指挥防止因操作不当造成组件破损。 7、施工单位今天未上报 3.9m 处施工进度计划，需尽快制定审核上报。 8、施工单位必须加快施工进度完成 6 月 18 日 8.5m 处全容量并网目标。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
陈 强	常州正德		
张 明	上电漕泾		
李 强	常州正德		
柏 强	上电漕泾		
葛 强	上电漕泾		
吕 强	上电漕泾		
陈 强	常州正德		
李 强	常州正德		
黄 强	常州正德		
杜 强	常州正德		