

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 13 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
1、现场直流、交流电缆敷设；1#、2#、6#箱变区域挖电缆沟；开关站及场区清理杂物垃圾；3.9m 处推土机场平、定位测量场区道路；3.9m 西侧条基放线。 2、开关站内盘柜安装，电缆沟盖板到货尽快完成，开关站拆除的围栏逐步进行恢复；开关站二期电缆沟漫华路排水沟已完成。。 3、光伏组件连接线需进行固定绑扎；现场材料归类整齐堆放，不得在场区内乱扔乱摆。 4、今天开关站扩建总图蓝图到场；箱变通讯尽快接线完成调试，接线盒需固定不得压在光缆上；光缆上需挂好铭牌；场区电缆套管支架需调整。 5、电气设备在未施工时不得打开；在已投运设备上施工时需开工作票；35kv 电缆接头旁有杂物需清理；明天安排 4#光伏进线、2#SVG 开关与市调/地调远东对点；尽快确认 2#SVG 变压器冲击试验动态调试时间。 6、开关站 2#SVG 预制仓检修口需进行处理；场区内清理支架、组件上的泥土杂物；3.9m 场平计划按照场区道路划分区域体现施工机械数量。 7、施工单位需提前 1 天填好工作票交至运维单位；站内接地线损坏需工程公司进行采购；电缆沟内电缆排列混乱需进行整理；SVG 台阶未做，增加电缆沟挡水墙高出绿化带；施工单位投运逆变器时通知运维单位到场。 8、明天早上完成 7#区域支架平整度调整、支架、组件、条形基础上泥土清理、电缆套管、光伏线缆绑扎、3.9m 处 A3 路西侧插旗定位。			

名称及规格:

主 要 材 料	主 材 名 称 及 规 格 单 位 数 量 单 位 价 格 合 计
辅 料 费	主 材 名 称 及 规 格 单 位 数 量 单 位 价 格 合 计
发 生 费	主 材 名 称 及 规 格 单 位 数 量 单 位 价 格 合 计

备注: 1. 本册定额适用于工业设备安装工程。 2. 本册定额不包括材料费。 3. 本册定额不包括人工费。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
丁环云	漕泾电厂		
汪永江	常州正德		
张忠平	吴县		
杨军	上电漕泾		
王北良	上电漕泾		
骆东刚	上电漕泾		
高志军	上电漕泾		
王庆毅	东鑫电力		
柏松	上电漕泾		
书世	漕泾电厂		
徐海峰	漕泾电厂		
蒋中良	常州正德		
杜恩栋	常州正德		
黄良春	常州正德		