

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 18 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1、现场 1#、2#区域全部完成并网；3#、6#区域部分完成并网（缺少 MC4 接头，明天到货）。 2、东区土建施工队伍明天进场；今天建筑垃圾、土方运输结束；3.9m 处施工电源需办理手续申请尽快完成。 3、场区排水沟需尽快贯通；由于土方车运输造成扬尘严重西区组件灰尘遮挡严重影响发电效率，施工队伍需尽快进行处理。 4、8.5m 处由于土方车运输造成过路管压坏需进行重新制作处理；大堤北侧路排水沟分 2 路排至漫华路，漫华路雨水井需疏通。 5、华为逆变器至箱变通讯今天完成，25#箱变有 1 组逆变器组件需调整消缺完成并网。 6、组件接线需放置檩条上方，施工队伍需尽快进行调整。 7、上电工程确定带电设备正常运行后与运维单位进行交接，进行现场巡检；3.9m 处进行压实度测试；确定 8.5m 处整改方案；确定 3.9m 处埋地镀锌管穿管及接头材料。 8、6 月 17 漕泾光伏二期调试期电量统计；华漕 75056 上网电量：6.9 万 kwh；华漕 75059 上网电量：6.18 万 kwh；1 号光伏进线发电量：5.67 万 kwh；2 号光伏进线：6.71 万 kwh；3 号光伏进线：1.26 万 kwh；总发电量：13.10 万 kwh；总上网电量：13.08 万 kwh。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



