

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 21 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1、今天 8.5m 处剩余部分已投入并网，8.5m 全容量完成并网；3.9m 处施工人员进行定位放点；木工配制条基、垫层模板；推土机场地平整；6 月 23 日桩管进场，6 月 24 日开始打桩。 2、计划 7 月 4 日 A3 路东侧土建完成交付给机电安装，7 月 15 日交付剩余工作量；3.9m 处施工进度计划需进行细化具体，明天下午 4 点开收工会由上电工程进行汇报。 3、现场注意安全施工，正确佩戴安全用品；施工单位须对现场新进人员进行安全教育。 4、B1 路由土方车造成的凹陷处需进行回填处理；3.9m 处在垫层浇筑前联系检测单位测试压实度；场区排水沟尽快贯通。 5、3.9m 处支架计划 6 月 25 日到货，新能源公司安排材料到货计划。 6、8.5m 处上电工程需尽快安排人员落实整改消缺工作。 7、施工单位用电须办理手续进行申请符合规范要求，不得随意乱接。 8、上电工程需把设备代保管协议资料内缺少的部分（逆变器、箱变、35kv 开关柜）补全，及时与运维单位进行移交。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
孙 云	上海漕泾		
汪永波	常州正衡		
陈 明	上海漕泾		
黄 青	常州正衡		
杜 斌	常州正衡		
刘 斌	上海漕泾		
孙 斌	上海漕泾		
梅 彬	上海漕泾		
孙 斌	上海漕泾		
孙 斌	常州正衡		
孙 斌	上海漕泾		