

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 22 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
1、明天开始铺设碎石垫层；明天计划桩机进场开始打桩；6 月 26 日完成 20、19、18、17、16、14 号箱变平台；7 月 5 日完成 8、9、10、11、12、13、15 号箱变平台。 2、3.9 m 处按箱变分 5 个区区域，分区分阶段条块并网。19、20、18 箱变区域（7 月 18 日具备并网条件）；14、16、17 箱变区域（7 月 20 日具备并网条件）；8、9 箱变区域（7 月 23 日具备并网条件）；10、11、12、13 箱变区域（7 月 28 日具备并网条件），15 箱变单晶叠瓦区域（7 月 30 日具备并网条件）。 3、6 月 23 日 3.9m 处 2 支土建队伍准备 800 套模板，19、20、18 箱变区域与 14、16、17 箱变区域同时进行开工。 4、35KV 电缆可在箱变打完桩基或箱变安装后进行埋地敷设，考虑电缆敷设后有机械行驶，电缆用镀锌钢管作为穿管。 5、为保证施工质量，3.9m 处条形基础现场浇筑后需用草苫子覆盖进行浇水养护；碎石垫层铺设需经过验收后再开始大面积施工。 6、为节省土地使用面积，漫华路围栏向里移位 16 米，相应道路需向里移位。 7、场区排水沟需尽快贯通，上电工程需先采购小部分成品水泥毯进行试装。 8、新能源公司与支架厂家联系需给出供货清单；6 月 26 日发货 2 兆瓦成套支架，剩余支架 10 日内全部到场。 9、开关站内施工基本完成，剩余消缺问题需尽快完成。			

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李峰			
李峰	上电漕泾		
汪立波	常州正衡		
高子平	上电漕泾		
陈皓明	新能源		
骆永刚	上电漕泾		
孙振超	东 泰 金 力		
马北成	上电漕泾		
蒋冲安	常州正衡		
李 明	上电漕泾		
李 健	上电漕泾		
王 磊	常州正衡		
王 磊	上电漕泾		