

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 26 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1、今天 A1 路东侧开始浇筑垫层；东区箱变打桩已累计完成 6 处；箱变平台已制作 7 个，明天铺设铁板、制作支墩；明天草苫子到货。 2、现场垫层模具已制作 700 套，19#箱变至 20#箱变穿管敷设 35kv 电缆已完成；明天敷设 19#至开关站 35kv 电缆。 3、箱变管桩接桩焊接后要进行防腐处理；监理现场查验施工人员数量与施工单位上报人员数量不符，上电工程需确定统计具体施工人数。 4、叠瓦部分设计图纸 6 月 30 日左右出具。 5、A1 路东侧场区内有积水需尽快采取措施排出积水；场区内垫层支模需调整在同一直线上。 6、漫华路及施工道路路面坑洼处需施工单位进行恢复修理。 7、可调支架供货需新能源进一步与厂家进行联系，如支架厂家明天不能给出具体供货时间，要求新能源更换支架厂商；固定支架叠瓦部分通知中信博提供具体供货计划。 8、昨天收工会上布置的工作明天上电工程必须完成落实；施工单位制作遮阳棚现场做好防暑降温工作。 9、保证施工质量垫层浇筑后做好浇水养护工作，垫层、条形基础浇筑完成后立即进行覆土工作。 10、8.5m 处通讯尽快完成连接调试；运维单位配合电厂对一期项目 1 号、2 号光伏进线容量进行统计。 11、上电工程需安排计划让安装队伍落实 8.5m 处整改工作。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李伟			
李伟	上海漕泾		
陆晓辉	上海漕泾		
沈海波	常州正衡		
卢建	上海漕泾		
杜石林	常州正衡		
高立平	上海漕泾		
张明辉	上海漕泾		
梅志名	上海漕泾		
张利刚			
刘庆超	东鑫电力		
陈坤成	常州正衡		