

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 27 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1、今天 A 区垫层支模，下午泵车浇筑垫层；B 区、C 区推土机场地平整；15#箱变至 17#箱变 35kv 电缆敷设完成；箱变钢平台制作，场区条形基础钢筋笼绑扎。 2、现场检查发现 B 区部分垫层 GPS 放点错误需重新定位放点；施工单位把控好现场施工人员数量，进行安全教育搭建遮阳棚做好防暑降温工作。 3、开关站内检查发现存在部分缺项需及时进行调整修改。 4、支架供货计划已给出，今天支架开始发货，7 月 2 日到货 2 兆瓦成套支架。 5、现场垫层浇筑拆模需保证质量，垫层边角损坏处需及时进行修补。 6、场地平整工作需继续落实保证施工质量。 7、垫层浇筑完成符合要求后立即开始条形基础施工。 8、上电工程做好施工队伍的协调工作合理分工，把控好现场各施工工序流程。 9、雨天来临施工单位做好排水沟贯通工作，场区内积水需及时排出。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李峰	上电漕泾		
沈永良	常州正德		
高子奇	上电漕泾		
黄峰	上电漕泾		
陈永华	上电漕泾		
梅永华	上电漕泾		
卢健	上电漕泾		
桂永华	常州正德		
王晨	漕泾光伏		
孙永华	东鑫电力		
陈永华	常州正德		