

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 28 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 1 车支架配件			
本次会议内容：			
1、今天 A 区垫层支模，2 台泵车浇筑垫层；B 区、C 区推土机场地平整；场区内穿管敷设 35kv 电缆；箱变基础打桩；箱变钢平台制作，条形基础钢筋笼绑扎。 2、场区内排水沟需尽快连接贯通；天气炎热垫层浇筑后需浇水养护，上电工程需尽快采购草苫子进行覆盖浇水养护。 3、施工过程中施工单位应合理安排作息时间，避免高温日照曝晒防止工人中暑，搭建遮阳棚、配置饮用水及防暑降温药品。 4、夏季天气较热，部分工人为了图凉快而放弃或不按规范要求配戴个人防护用品（如安全帽、反光背心等），必须按照要求佩戴个人防护用品。 5、今天 3.9m 处支架配件到货 0.5 兆瓦；7 月 2 日前到货 2 兆瓦成套支架。 6、由于高温天气对垫层浇筑影响较大，施工单位需安排专人对已浇筑垫层进行浇水养护工作，保证垫层浇筑质量。 7、箱变基础打桩接桩焊接时时须进行防腐刷漆；场区内部分区域高低不平还需进行场平。 8、上电工程需尽快落实 8.5m 处消缺整改工作。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		



上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
沈家良	常州正衡		
陈尔明	上电漕泾		
高玉华	上电漕泾		
王北良	上电漕泾		
许泉东	上电工程		
陆松山	上电漕泾		
黄书青	常州正衡		
梅书文	常州正衡		
杜召栋	常州正衡		