

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 06 月 29 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1、今天东垫层支模浇筑；箱变钢平台制作；条形基础钢筋笼绑扎；下午开始在 A 区条形基础放线支模；预制场浇筑 100 个泵车停靠位置处的条形基础。 2、施工单位在带电区域工作的通讯安装调试人员须在每天施工结束后检查关闭柜门，不得随意敞开。 3、场区排水沟需尽快贯通，A1 路西侧排水沟阻塞需疏通，机械、车辆进场的地方需埋过路管保证排水，2 个排水口需进行疏通，A2、A3、A4 路排水沟需尽快开挖。 4、为保证施工质量施工单位垫层拆模时注意成品保护，垫层不得有缺角、裂痕；垫层铺设碎石时需把泥块铲掉。 5、上电工程需与光功率预测厂家进行联系落实施工方案；一期项目存在的缺陷与二期扩容一并进行处理解决。 6、西区组件压块安装需上电工程进行检查紧固，更换被大风吹落的光伏组件，现场保存好组件吹落及恢复后的影像资料。 7、场区内出现问题的支路电流需尽快完成消缺；漕泾电厂汇总统计一期发电量，运维单位配合分析箱变、逆变器发电差异。 8、按照《施工管理办法及处罚规定》对上电工程未完成防暑降温遮阳棚搭建准备饮水、排水沟贯通、草苫子养护工作进行考核处罚，要求本周内完成以上内容整改，星期一现场进行检查，如未完成将按照条例再对上电工程进行加倍考核处罚。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
岑			
江高波	常州正经		
李信	上电漕泾		
陈梅卿	上电漕泾		
黄长春	常州正经		
梅璐	上电漕泾		
吕佳	上电漕泾		
孙志超	东鑫风电		
樟州	常州正经		
陈梅卿	上电漕泾		
王北成	上电漕泾		
骆尔刚	上电漕泾		
高志军	上电漕泾		