

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018年7月3日			
会议主持人	汪家骏					
会议主题:	土建施工质量专题例会					
本次会议内容:						
<p>一、今天上午对3.9m处支架基础施工质量进行验收，发现存在以下质量问题：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 垫层尺寸不符合图纸要求，经现场实际测量发现垫层厚度为65mm—80mm，图纸要求为100mm。2. 碎石换填层深度不足，局部垫层未进行换填处理，基础沉降隐患较大。3. 垫层浇筑后拆模过早，导致垫层开裂、断裂、缺边角。4. 条基水平标高误差过大，同组及相邻的条基标高不一致。5. 条基外观蜂窝麻面，且部分条基高度未符合图纸要求，现场测量为280mm，图纸要求为300mm。6. 条基钢筋保护层不符合图纸要求，底部钢筋未进行支护，致面层钢筋保护层过大。7. 条基未有有效养护措施，天气炎热，面层开裂现象将频发。8. 预埋件浇筑严重不符合要求，预埋件偏离中心线、外露螺杆长度过长部分条基过短、螺杆倾斜严重、外露螺杆未进行保护。9. 场内积水较深，部分支架基础浸泡至水坑内。 <p>二、为保证施工质量要求施工单位明天停工1天对以上质量问题进行整改修复，通过验收后才可继续施工。现要求明天施工单位完成以下整改工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 对条形基础、垫层外观蜂窝麻面、缺角处进行恢复修补。2. 场区排水沟须完成贯通，大堤侧排水沟需疏通至漫华路排水口。						

- 3、清理 8.5m 与沪杭公路交界处生活垃圾，清扫漫华路路面，B1 路 3.9m 至 8.5m 处完成覆土工作。
- 4、垫层铺设的碎石质量不符合要求，需使用筛子筛选石子保证施工质量。
- 5、条形基础钢筋笼绑扎需扎紧，固定预埋螺栓不得有偏移。
- 6、条基浇筑完成后做好浇水养护工作并对垫层周围进行回填覆土，要求垫层与地面齐平。

后附会议签到表。



主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期
会议签到表()

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李坤	上电漕泾		
高小兵	漕泾公司		
凌永坚	常州工厂		
王成林	漕泾公司		
高应春	常州工厂		
施永林	常州工厂		
蒋利华	常州工厂		
柏璐	上电漕泾		
卢健	上电漕泾		
陈国华	漕泾公司		
骆东明	上电漕泾		
高永军	上电漕泾		
高进平	英德		
宁绍金	英德		