

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 5 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题: 项目收工会			
上次会议问题落实情况: 今天到货 1 车支架			
本次会议内容: 1. 8.5m 处整改方案已制定, 上电工程需加快施工进度完成 8.5m 处整改工作。 2. 今天在 3.9m 处试装支架时发现支架有倾斜变形现象, 现已增加铁链拉直安装, 明天组件安装完成后拆除拉链, 现场确认光伏组件有无受力不均挤压导致组件损伤滑落现象。 3. 施工人员安装组件时必须按照安装规范, 禁止踩踏组件。 4. 场区内局部区域仍有积水, 施工单位需继续开挖排水沟进行排水。 5. 漕泾电厂尽快与设计院联系确认站内 SVG 蓄油池事宜。 6. 新能源已与厂家联系确定可以优化后台运行箱变发电功率曲线, 需上电工程后期进行落实。 7. 现场 3.9m 处整改完成后复工需经过验收并提交复工申请。 8. 8.5m 处 7#箱变区域整改完成后上电工程通知各方单位进行验收。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主、施工项目部各存二份, 监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
任永良	常州正衡		
王云	上电漕泾		
陈峰	上电漕泾		
马庆超	东台宝力		
张凤林	常州正衡		
黄长春	常州正衡		
李强	上电漕泾		
孙志刚	上电漕泾		
高生华	上电漕泾		
蒋叶英	常州正衡		