

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 6 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1. 今天东区垫层、条基浇筑；A1 路东侧安装支架；明天上午对 8.5m 处 7#箱变区域整改情况进行检查，计划明天下午恢复送电。 2. 开关站 SVG 需制作集水坑定期抽水；开关站内剩余收尾工作列出清单，施工单位按照清单完成整改；电缆沟内积水尽快处理，修补 10kv 站用变基础。 3. 剩余 SVG 变压器油（5-6 桶）需新能源公司向漕泾电厂申请放置在电厂危险品仓库内。 4. 场区个别条基支模时预埋螺栓未固定，上电工程需加强把控现场的施工质量。 5. 上电工程尽快确定剩余 15 兆瓦组件需要进场的时间，并安排好组件堆放位置。 6. 施工单位现场组件安装时需注意把组件接线盒端靠近支架中间檩条处。 7. 土建施工进度需满足支架安装的进度；施工单位需增加条形基础模具，控制好拆模时间保证施工质量。 8. 天气炎热，上电工程须尽快落实用草苫子浇水养护条形基础。 9. 上电工程需安排 3.9m 处分区并网安装计划。 10. 施工单位校准东区已安装支架组件，明天松开拉链现场确认是否有损坏现象。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
李 云	上电漕泾		
汪 永 俊	常州正源		
蒋 冲 秋	常州正源		
陈 永 刚	常州正源		
高 永 平	上电漕泾		
骆 永 刚	上电漕泾		
张 永 刚	上电漕泾		
黄 永 春	常州正源		
林 永 刚	常州正源		
张 永 刚	常州正源		
吕 永 刚	常州正源		
王 永 刚	常州正源		
陈 永 刚	常州正源		