

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 9 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 1 车支架			
本次会议内容： 1. 3.9m 处 B 区开始浇筑垫层、条基；剩余 7 个箱变平台 3 天内制作完成；大堤侧道路开挖电缆沟、敷设 35kv 电缆。 2. 8.5m 处 7#箱变区域整改完成，上电工程需加快速度完成剩余区域消缺整改。 3. 条形基础模板需刷油清理；施工单位需做好东区条形基础养护工作，使用合格的草苫子浇水养护。 4.现场土建施工进度缓慢，在保证施工质量的前提下施工单位增加工作人员加快施工进度。 5. 电气安装队伍需做好材料合理堆放，组件搬运、安装需按照规范要求进行施工。 6. B1 路北侧排水沟需修理贯通；箱变平台与管桩焊接时需加强施工质量；条基做好钢筋保护层、固定预埋螺栓。 7. 垫层浇筑需做好质量控制，不合格的垫层需敲掉重新浇筑。 8. 8.5m 处整改电缆穿管连接处需做防水封闭处理；叠瓦部分明天提资结束。 9. 新能源公司需尽快联系华为厂家安排专业技术人员到 8.5m 处进行通讯调试工作。 10.施工单位需统计可调支架处拉杆及配件数量。 11.西区组件至逆变器 1x4mm² 线缆部分外露，上电工程需及时进行整改制作套管保护。 12.施工单位对 B1 路与 8.5m 交界铺设草皮处浇水养护。			

13.上电工程安排东区并网工作，计划 A 区 7 月 18 日完成并网。

14.施工单位落实完成钢平台制作区问题整改工作。

15.天气炎热，上电工程需制定夏季施工安排计划，准备饮水、药品避开中午高温时间施工，防止现场发生中暑事故。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
江文成	常州正衡		
张心	上海漕泾		
陈年红峰	上电新能作		
张晓明	上海漕泾		
黄书春	常州正衡		
杜国林	常州正衡		
李明珠	上电漕泾		
张金明	上电漕泾		
高永军	上电漕泾		
蒋中强	常州正衡		