

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 10 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1. A 区继续浇筑条基；8.5m 处按照汇流箱分区域消缺整改；开挖场区内及大堤侧 35kv 电缆沟；钢平台加工区整改完成。 2. 东区确认组件安装时接线盒端都靠上侧进行安装。 3. A3 路西侧垫层、浇筑质量不合格（场区积水未排除、支模标高不平、垫层表面裂纹、缺角、垫层扭曲变形；条基蜂窝麻面、高低不平、偏移垫层中心、吊环缺失），明天进行停工整改。监理单位加强对现场质量的把控，通过验收后才能进行施工浇筑。 4. 场区开挖电缆沟内有积水需及时排出。 5. 组件安装时注意按照规范要求，紧固压块不得有松动脱落。 6. 明天上午华为厂家到现场进行通讯调试；明天到货 1 车支架。 7. 现场组件余量不多，新能源公司需立即联系组件厂家把所有剩余组件运至现场；上电工程需做好材料堆放准备工作。 8. 新能源公司联系支架厂家尽快到场，确定支架安装拉杆事宜。 8. 西区检修通道、电缆穿管整改工作已基本到位，对西区电气安装队伍进行表扬奖励。 9. 西区箱变基础下方需及时进行回填整改；东区箱变基础制作铁板遮挡管桩，东区垫层覆土工作及时完成，保证支架安装进度。			

10.完成 7 月 18 日 19#、20#箱变区域并网目标，上电工程安排并网计划保质保量完成相关垫层、条基、支架、组件、逆变器、汇流箱、箱变及接线调试工作。

11.上电工程制定计划，在 19#、20#区域并网完成后试装拉线盘。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 监理项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李峰	上电漕泾		
汪永良	常州正衡		
孙云	上电漕泾		
居永峰	上电新能		
陈明	上电漕泾		
高立军	上电漕泾		
李响	上电工程		
黄长春	常州正衡		
陈平	常州正衡		
梅叶秋	常州正衡		