

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 11 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 1 车支架			
本次会议内容： 1. 今天制作 19#-20#箱变、16#-17#箱变、17#-18#箱变高压电缆头；明天敷设 19#箱变至开关站高压电缆；7 月 18 日 19#、20#箱变并网投入运行。 2. 高压电缆敷设穿管时在镀锌管进出口处放置保护垫防止电缆表皮被划伤。 3.A2 路两侧场地内有积水未排出影响施工质量，施工单位须立即采取措施排出积水保证施工质量。 4.A3 路西侧垫层处整改不合格仍需调整，施工单位单位加强对现场质量的把控，对不按规范要求施工的的进行重罚，现场必须通过监理验收后才能进行施工浇筑。 5. 场区开挖电缆沟内有积水需及时排出，高压电缆回填时安装警示桩。 6. 施工单位现场增强工人安全文明施工意识，施工过程中不得摘下安全帽。 7. 今天华为厂家到达现场明天对 8.5m 处进行通讯调试；叠瓦部分支架提资结束开始生产，计划 7 月 25 日到场。 8. 台风来临，施工单位检查紧固现场组件压块螺栓不得松动，做好现场成品保护措施。 9. B1 路两侧排水沟尽快疏通、大堤侧排水沟堵塞尽快恢复。 10. 今天支架厂家已到场，明天上电工程准备备品拉杆现场确认进行试装；明天到货 2 车支架；明天组件开始 1 天 1 车发货，后期根据现场安装进度调整发货数量。 11. 条形基础预埋螺栓需进行固定调整，不得偏移、倾斜。			

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 监理项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
任永发	常州正衡		
李成云	上电漕泾		
高志军	上电漕泾		
骆尔刚	上电漕泾		
李明	上电工程		
屠祖峰	上电新阳		
黄良春	常州正衡		
杜凤林	常州正衡		
蒋伟东	常州正衡		