

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 12 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 2 车支架			
本次会议内容： 1. 今天吊装东区箱变平台；A1 路西侧缺少条基开始施工补齐；整改现场发现的问题；敷设场区至开关站 35kv 电缆。 2. 高压电缆敷设完成回填时必须在电缆上方设置警示桩。 3. 现场土建施工需保证施工质量，碎石质量不合格需进行更换，场区部分场地内泥土松软需进行处理。 4. 现场组件安装时必须紧固压块达到规范要求，不得有压块缺漏紧固现象，施工单位安装完成后需做好自检工作。 5. 上电工程明天落实东区支架拉杆试装事宜。 6. 今天对 C 区停工后整改进行质量复检，上电工程需加强现场施工质量把控，暂停条形基础浇筑，整改完成后才能浇筑。 7. 明天支架到货 2 车；上电工程清点现场到目前为止损坏的组件，统计组件损坏率。 8. 上电工程尽快落实 8.5m 处箱变平台回填及 3.9m 处箱变管桩遮挡工作。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
沈利俊	常州正衡		
李成云	上电漕泾		
居颖峰	上电新能海		
杜石松	常州正衡		
孙庆超	东 鲁电力		
李加林	上电漕泾		
高立军	上电漕泾		
张永刚	上电漕泾		
傅晓东	常州正衡		