

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 13 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 2 车支架、2 车组件			
本次会议内容： - 今天 A 区修补泵车停靠区域垫层、条基；安装 19#、20#箱变区域支架组件；敷设 19#箱变至开关站 35kv 电缆；A3 路西侧整改垫层、条基。 3.9m 处部分组件支架螺栓未紧固，施工单位需进行排查。下次再发现螺栓未紧固现象将对施工单位进行处罚。 - 大堤侧护坡需尽快采取措施进行护理防止下雨引起塌方。 - A3 路两侧仍有积水，场地泥土松软需尽快处理；上电工程安排场区排水沟方案。 - 明天支架到货 3 车、组件到货 1 车，上电工程做好材料卸货准备。 - 今天对 3.9m 处支架拉杆进行试装，已经过各方确认，可以开始进行生产。 - 场区土建施工质量需继续把控，条基预埋螺栓必须进行固定。 - 上电工程需控制现场施工进度，7 月 18 日完成 19#、20#箱变并网。 - 上电工程需尽快落实 8.5m 处芦苇清除事宜。 - 电厂联系设计院对场区剩余空地进行现场勘察，确定是否继续建设施工。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
汪文波	常州正衡		
张东刚	上电漕泾		
孙文	上电漕泾		
陈明	上电漕泾		
马颖峰	上电新能源		
孙明			
黄书春	常州正衡		
林国栋	常州正衡		
陈冲炎	常州正衡		