

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 16 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天东区可调支架已到齐、到货 2557 套组件连接件			
本次会议内容：			
1. 今天 19#、20#区域电气安装接线；A1 路边修补条基；19#箱变至开关站 35kv 电缆接线；B、C 区浇筑垫层、条基；现场到货组件已安装完成，今天组件未到场。			
2. 东区土建施工质量需继续加强，部分条基吊环缺失；B 区垫层位置偏移需重新浇筑；垫层、条基浇水养护不到位出现裂痕，施工单位需采取措施进行养护。			
3. 东区直埋电缆沟深度不符合要求需进行整改。			
4. 今天东区可调支架已到齐，上电工程需安排合理计划保证土建、支架安装施工进度。			
5. 组件明天早上到货，新能源需催促厂家继续发货；东区可调支架拉杆需新能源继续协调支架厂家尽快生产发货。			
6. 上电工程电缆接头制作要保证施工质量符合规范要求，不得出现断裂现象。			
7. 关于 19#、20#区域增容事宜，围栏及道路修整暂停施工。			
8. 8.5m 处上电工程需安排整改计划，汇流箱停电之后尽快完成整改，不得出现汇流箱已停电却无人整改的现象。			
8. 新能源发出的关于开关站内 10kv 站用变基础破损修补及增加台阶的联系单，上电工程需尽快落实完成。			
9. 上电工程需加强现场施工人员管理，杜绝工人出工不出力的现象，控制安装进度保证 7 月 18 日 19#、20#区域完成并网。			
10. 上电工程安排施工进度计划，在保证施工质量的前提下 7 月底完成土建施工，8 月 10 日完成电气安装。			

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

