

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 17 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 1. A1 路边条基已补齐今天进行电气安装；19#、20#区域继续安装到货组件；B、C 区浇筑垫层、条基并浇水养护。 2. 明天并网开关站至 19#箱变，19#箱变至 20#箱变送电。 3. 上电工程需做好 19#、20#区域并网准备工作，逆变器、汇流箱需挂牌编号以便后期检修。 4. 19#区域最南侧汇流箱处一根逆变器至汇流箱交流电缆破损需进行更换处理。 5. 上电工程做好并网安全措施工作并在带电设备周围设置警示带。 6. 土建施工质量需加强把控，垫层、条基浇筑完成后需浇水养护，准备质量合格的保温保湿材料进行养护。 7. 场区挖机开挖及回填电缆沟时需有人员指挥，不得碰撞损坏支架、组件。 8. 19#、20#通讯线缆已敷设与后期剩余通讯一起调试。 8. 上电工程做好并网准备工作，准备好试验报告，安排分工操作步骤。明天现场检查 19#、20#箱变区域具备并网条件才允许并网送电。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李 强	上电漕泾		
徐 强	上电漕泾		
骆 强	上电漕泾		
高 强	上电漕泾		
陆 强	上电能源		
白 强	东 强		
杜 强	常州五衡		
黄 强	常州五衡		
蒋 强	常州五衡		