

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 23 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
1. 今天东区支架、组件安装，明天完成 19#、20#区域支架、组件，后天 19#、20#区域全容量并网；A3 路两侧浇筑垫层、条基；8.5m 处整改消缺。 2. 上电工程需加强把控东区土建施工质量及支架、组件安装质量，对屡教不改的问题进行加倍考核处罚。 3. 叠瓦部分垫层开始浇筑，明天对叠瓦组件处浇筑的垫层进行检查验收。 4. 今天叠瓦基础、支架、土建总图图纸到场，设计蓝图已到齐，电子版明天到场。 5. 叠瓦支架部分支架厂家今天已开始下单。 6. 暂定本周四电厂运行部检查一期站内缺陷问题。 7. 上电工程需上报下个月资金情况；本周检测单位到场对到货材料进行检测。 8. 组件明天到货 3 车，上电工程做好材料卸货准备；可调支架拉杆 7 月 28 日到场。 9. 上电工程协调好 8.5m 处整改与 3.9m 处电气安装工作；上电工程需增加电气安装施工人员，保证安装进度不得耽误项目全容并网时间节点。 10. 新能源公司需联系可调拉杆、组件，叠瓦支架、组件供货时间计划，每天收工会上进行汇报。 11.上电工程安排 8 月 10 日项目全容量并网计划并严格按照计划实施，如未完成将对总包单位进行考核罚款。 12.上海市发改委月底来人检查项目现场施工进度。			

13.开关站增加集装箱事宜需新能源公司发联系单委托工程公司采购。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
陆 俊	常州正衡		
孙 云	上海漕泾		
陈 峰	上海漕泾		
蒋 峰	常州正衡		
孙 云	上海漕泾		
梅 峰	上海漕泾		
孙 云	上海漕泾		
高 峰	上海漕泾		
梅 峰	常州正衡		