

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 24 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 3 车亿晶组件			
本次会议内容： 1. 今天东区 19#、20#区域支架、组件安装完成，明天 19#、20#区域全容量并网；A3 路两侧浇筑垫层、条基；计划 7 月 28 日 16#、17#、18#箱变区域并网。 2. 东区 A3 路坑洼处需进行填补，防止泵车、搅拌车车辆翻车。 3. 今天下午对叠瓦基础进行验收，发现叠瓦基础定位放线错误。施工单位需及时按照设计图纸进行整改，整改完成后报监理部验收。 4. 东区支架、组件安装存在缺陷需立即安排施工人员进行调整。 5. 今天所有设计图纸已到场。 6. 暂定本周四电厂运行部检查一期站内缺陷问题。 7. 上电工程明天需统计缺少逆变器接头数量。 8. 上电工程明天汇报东区并网安排计划。 9. 叠瓦组件 7 月 29 日到场；叠瓦支架 7 月 29 日首批发货，2-3 天内到场；可调支架拉杆 7 月 27 日-28 日到场；亿晶组件每天到场 2-3 车。 10. 运维单位提供备品仓库尺寸草图，新能源公司审核后交上电工程采购制作；站内设备铭牌统计工作需运维单位尽快落实后交上电工程制作。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		



本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李旭	上电漕泾	孙永超	东. 晏. 田. 力
高立军	上电漕泾	蒋沛松	常州正衡
汪文良	常州正衡		
陈晓明	常州正衡		
杨路	上电漕泾		
黄长青	常州正衡		
朱玉强	常州正衡		
骆尔刚	上电漕泾		
黄立	上电漕泾		