

## 会议纪要

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 漕泾电厂会议室                         | 会议时间 | 2018 年 7 月 25 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 汪家骏                             |      |                 |
| 会议主题：项目收工会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      |                 |
| 上次会议问题落实情况：今天到货 2 车亿晶组件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |                 |
| <p>本次会议内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 今天东区 19#、20#区域全容量并网；A3 路两侧浇筑垫层、条基；计划 7 月 28 日 16#、17#、18#箱变区域并网。</li> <li>2. 上电工程需加强土建施工质量，东区垫层、条基浇筑时需按图施工保证施工质量，并在浇筑完成后安排人员进行浇水养护。</li> <li>3. 东区支架斜撑安装倾斜，角度不符合要求需进行调整；檩条与斜梁间螺栓紧固件未拧紧需施工单位做好整改工作。</li> <li>4. 东区组件安装需按照规范要求 2 人搬运，从上往下进行安装，组件安装角度需符合设计要求。</li> <li>5. 天气炎热，上电工程做好防暑降温工作搭建遮阳棚准备饮水。</li> <li>6. 今天组件到货 2 车。叠瓦组件 7 月 29 日到场；叠瓦支架 7 月 29 日首批发货，2-3 天内到场；可调支架拉杆 7 月 27 日-28 日到场；亿晶组件每天到场 2-3 车。</li> <li>7. 8.5m 处整改工作需上电工程安排切实可行的计划尽快落实整改完成。</li> <li>8. 叠瓦组件处条形基础定位有偏差，施工单位需按照设计图纸进行调整。</li> <li>9. 上电工程明天上报东区并网安排计划，并严格按照上报的并网计划进行施工。</li> </ol> <p>后附会议签到表。</p> |                                 |      |                 |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部 |      |                 |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部 |      |                 |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部 |      |                 |

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存二份，监理项目部存二份。

# 上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

## 会议签到表 ( )

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话 |
|-----|---------|-------|-----|
| 沈家欣 | 常州正衡    |       |     |
|     |         |       |     |
| 陆晓峰 | 上电新能源   |       |     |
|     |         |       |     |
| 梅强  | 上电漕泾    |       |     |
| 张子刚 | 上电漕泾    |       |     |
| 张军  | 上电漕泾    |       |     |
| 张军  | 常州正衡    |       |     |
| 张军  | 常州正衡    |       |     |
| 张军  | 常州正衡    |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |
|     |         |       |     |