

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018年7月27日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货4车亿晶组件、可调支架拉杆到齐			
本次会议内容： 1. 东区 A3 路两侧浇筑垫层、条基；东区 17#、18#箱变区域安装支架组件；今天晚上停4号光伏进线，明天早上接18#-20#箱变电缆，明天17#、18#箱变区域并网。 2. A3路条基浇筑养护工作需做到位，条基浇筑完成后需安排专人浇水、覆盖薄膜进行养护。 3. 东区汇流箱至箱变电缆及直流光伏线缆敷设埋深不符合要求，上电工程需立即进行整改。 4. 今天亿晶组件到货4车，明天到货5车，后天开始每天到货1-2车；叠瓦组件明天发货；叠瓦支架最快明天下午到货。 5. 东区可调支架拉杆今天已到齐，明天上电工程进行试装。 6. 上电工程统计叠瓦组件区域MC4插头数量，由新能源公司通知厂家发货。 7. 上电工程需增加现场叉车及安装施工人员，保证现场施工安装进度。 8. 上电工程明天落实做好现场安全文明施工，在东区已并网发电设备四周缠绕警示带。 9. 运维单位需尽快落实开关站站内设备铭牌统计工作。 10. 明天上午对东区17#、18#区域进行并网前检查，下午并网。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
汪文波	常州正德		
马文	上海漕泾		
陈松	上海漕泾		
黄文春	常州正德		
林国栋	常州正德		
高玉平	上海漕泾		
梅路	上海漕泾		
李国	上海漕泾		
张东明	上海漕泾		
张子强	上海漕泾		
蒋伟	常州正德		