

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 30 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 2 车亿晶组件、2 车叠瓦支架。			
本次会议内容： 1. 东区 A3 路东侧可调支架基础浇筑完成；A3 路-A4 路之间泵车停靠位置基础未浇筑；东区可调支架处安装支架、组件。 2. 东区土建条基已完成移交约 90%，电气安装只有 63 人，需增加施工人员满足 8 月 10 日东区全容量并网进度需求。 3. 东区 17#、19#、20#箱变区域已全部并网，16#、18#箱变区域部分并网。上电工程需安排人员在带电设备周围缠绕警示带，做好安全防护工作。 4. 剩余条基浇筑完成后需注意养护工作，加强对土建施工质量的检查力度，对不符合要求的加重考核。 5. 上电工程开始制定场区排水沟施工方案。 6. 光功率预测系统的扩容工作需上电工程抓紧采购。 7. 2 车叠瓦支架今天晚上到货明天卸货；叠瓦组件监造未签字未发货，需新能源联系厂家协调发货事宜；常州亿晶组件 8 月 1 日全部到场。 8. 关于开关站站内设备铭牌事宜需运维单位出具申请单经新能源公司、电厂审核后交由上电工程制作。 后附会议签到表。			
主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部		
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部		
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部		

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
汪东俊	常州电力		
骆尔刚	上电漕泾		
高子奇	上电漕泾		
陆松林	常州电力		
孙 斌	上电工程		
孙 斌	漕泾光伏		
孙长喜	常州正恒		
杜卫林	常州正恒		
蒋中炎	常州正恒		