

## 会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018年7月31日
会议主持人	汪家骏		
会议主题:	项目收工会		
上次会议问题落实情况:	今天到货2车亿晶组件		
本次会议内容:	<p>1. 昨天到货2车叠瓦支架今天卸货；今天东区支架、组件安装；东区垫层、条形基础浇筑。</p> <p>2. 上电工程做好东区电气安装新进施工人员的教育培训工作。</p> <p>3. 上电工程需在东区已并网区域做好安全防护工作，带电设备周围缠绕警示带。</p> <p>4. 星期日南瑞继保和华为厂家到场进行安装调试。</p> <p>5. 上电工程明天安排人员配合厂家对到货材料验收检测。</p> <p>6. 叠瓦组件明天到货，390W和395W两种型号；亿晶组件明天到货3车。</p> <p>7. 现场施工人员在安装叠瓦组件前需经过厂家培训。</p> <p>8. 下周减排中心来人检查，上电工程需保证现场组件安装进度。</p> <p>9. 上电工程需加快光功率预测采购进度。</p> <p>10. 上电工程需与电气安装队伍协调好，保证现场安装效率，杜绝出工不出力的现象。</p> <p>11. 上电工程安排落实东区后续的并网计划。</p> <p>12. 上电工程明天在8.5m与3.9m交界淤泥处放置醒目的警示牌，禁止人员靠近。</p> <p>13. 运维单位需跟踪、分析每天的发电量、发电效率，并与一期数据进行对比分析出东区可调支架5°与25°安装角度调整的分界时间点。</p>		

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期  
会议签到表( )

姓 名	工作 单位	职务/职称	电 话
汪永生	常州工行		
周云	上海浦东		
陈晓峰	上海银行		
黄振春	常州工行		
蒋柳森	常州工行		
王丽君	石室庄行		
李明	上电工程		
杨洪亮	上海浦东		
谢海平	建设银行		
魏永林	常州工行		